

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO N° 39-AJ-2013 SIE-GADMSMB-036-2013 PARA LA COLOCACION DE CESPED SINTETICO EN LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO EL CISNE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PROVINCIA DE PICHINCHA.

Comparecen por una parte el Gobierno Autónomo de San Miguel de Los Bancos, representado por el señor Ing. Marco Vinicio Rosero – Administrador del Contrato, el Ing. Fortunato Morales – Fiscalizador y el Sr. William Xavier Castro Salinas como Contratista, con el fin de suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional del Contrato N° 39-AJ-2013 SIE-GADMSMB-036-2013 PARA LA COLOCACION DE CESPED SINTETICO EN LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO EL CISNE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PROVINCIA DE PICHINCHA., al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA. ANTECEDENTES

Con el objeto de dotar de áreas deportivas para la comunidad de la ciudad de San Miguel De Los Bancos, el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Los Bancos, suscribió el Contrato para la colocación de 756m² de césped sintético en la cancha deportiva del barrio El Cisne con el Sr. William Xavier Castro Salinas el 23 de Agosto del 2013. El plazo para la ejecución de los trabajos fue de treinta días (30), contados a partir de la entrega del anticipo.

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Los trabajos fueron ejecutados por el Sr. William Xavier Castro Salinas, de acuerdo al cronograma de ejecución del GADMSMB, los mismos fueron revisados por la Fiscalización y supervisados por la Dirección de Obras Públicas.

TERCERA.- CONDICIONES OPERATIVAS

El GADMSMB facilitó toda la infraestructura como también la información necesaria para que se cumpla de la manera más eficiente los trabajos para la colocación del césped sintético.

Por parte del Contratista, presentó todo el equipo técnico para la realización de los trabajos.

CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA


MONTO DEL CONTRATO

USD 17.479,00 más IVA ✓

MONTO EJECUTADO

USD 16.311,44 más IVA ✓

181 & H



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Prec/Unit	Precio Total
1	Instalación Césped Sintético Monofilamento 5/8 PRO 50 mm de triple backing , ancho de rollo 3.75 m Incluyen Materiales Césped, Mano de Obra, Arena, Caucho para canchas de césped sintético ,	M2	705,50	\$23,1204	\$16.311,44
					\$16.311,44

SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23 de Agosto del 2013
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	17 de Octubre de 2013
PLAZO DEL CONTRATO:	30 días
FECHA DE ENTREGA CONTRACTUAL	16 de Noviembre de 2013
PRORROGA APROBADA	141 días
FECHA DE TERMINACION CON LA PRORROGA APROBADA	06 de Abril de 2014
FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS	24 de Marzo de 2014
MORA	0 días

SEPTIMA.- REAJUSTES

No aplica

Para constancia y fe de conformidad con lo acordado las partes suscriben la presente Acta de Recepción Provisional en original y dos copias, en la ciudad de San Miguel de Los Bancos a los 28 días del mes de Marzo de 2014.


Ing. Marco Vinicio Rosero
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


William Xavier Castro Salinas
CONTRATISTA


Ing. Fortunato Morales
FISCALIZADOR
